

Actiepuntenlijst overleg Waterschap Limburg – Gemeente Gulpen-Wittem

30 augustus 2017

Aanwezig:

P. Franssen (wethouder)

J. van Wersch (DB Waterschap)

P. Moonen, W. Dumoulin, R. Defaux, J. Alberts (gemeente)

M. Strootman, R. Dinessen, W. Packbier (Waterschap)

- 1) **Integrale ontwikkeling Geuldal:** ten aanzien van dit project wordt opgemerkt dat de beschermingsopgave 1:100 uitgangspunt is maar op basis van te nemen maatregelen en beschikbare financiële middelen getracht wordt de opgave maximaal in te vullen. Stroomopwaarts van Valkenburg dient er 650.000 m3 berging te worden gerealiseerd. In dat kader wordt getracht met en voor de omgeving alsmede de stakeholders te komen tot gedragen oplossingen voor de problematiek. In dat verband zullen er workshops plaatsvinden waarbij stakeholders bij elkaar worden gebracht om oplossingen te bedenken en m.n. het “laaghangend fruit” wordt geïnventariseerd en uitgevoerd.
- 2) **Project Geularmen:** Fase 1 is afgerond. Ten aanzien van fase 2 (herstel oude geularm) is het definitief ontwerp doorgesproken met bureau Verbeek. Voor het d.o. wordt momenteel offerte gevraagd en bestekken geschreven. Dat wordt op de markt gebracht waarna tot uitvoering kan worden overgegaan. W. Coenen is namens Waterschap Limburg projectleider en begin 2018 (april/mei) zal e.e.a. in uitvoering worden genomen. Door de gemeente wordt gevraagd om tijdig ook het vergunningtraject goed af te stemmen. Daarbij zijn eveneens afspraken gemaakt om uitbaggeren slib en plaatsen fontein in de vijver bij oude rijksweg mee te nemen in fase 2 waarbij de gemeente deze kosten voor haar rekening zal nemen.
- 3) **Centrumplan Gulpen:** het ontwerpvoorstel is akkoord. Dat zal worden uitgewerkt in een d.o. door bureau Verbeek. Plangroep Heggen verzorgt het besteksklaar maken van het d.o. Daarna zal het project worden aanbesteed en het vergunningtraject worden gevolgd. In verband met veiligstellen subsidie is het zaak het project voor zomervakantie 2018 in uitvoering te nemen. Derhalve het verzoek van de gemeente aan het Waterschap om zsm de benodigde vergunningen te verlenen en realisatieovereenkomst te tekenen. Voorts is gevraagd om een aanvullende bijdrage i.v.m. verbetering van de bergingscapaciteit. Ten aanzien van de bijdrage zal Waterschap bekijken welke kostenposten in het project een bijdrage van het Waterschap rechtvaardigen. Het vergunningtraject kan in goed overleg worden opgestart vooruitlopend op het daadwerkelijk verlenen van de vergunningen.
- 4) **Wateroverlast Steenkuil:** Gemeente heeft grond beschikbaar voor het treffen van maatregelen ter voorkoming van wateroverlast. Betreft echter taakverantwoordelijkheid van Waterschap. Door gemeente zijn in de Burg. Teheuxweg voorzieningen aangebracht waar de Steenkuil op aangesloten kan worden. Waterschap geeft aan dat zij hoogste prioriteit geeft aan projecten op basis van veiligheidsaspecten. Dit project zal derhalve worden meegenomen in de workshop / knelpuntenanalyse (zie onder 1).

- 5) **Perceel In de Beemde:** problematiek wordt eveneens meegenomen in de workshop / knelpuntenanalyse
- 6) **Compensatie Brand Bierbrouwerij:** In verband met het opslagterrein dat is gelegen binnen inundatiegebied waarvoor geen vergunning op basis van de Keur is afgegeven, dient de Brand compensatie te bewerkstelligen indien ze dit terrein willen blijven gebruiken. Daarvoor willen zij een oude geularm nabij Partij ontgraven zodat deze als waterberging/inundatiegebied kan fungeren. De vrijkomende grond kan gebruikt worden bij de aanleg van de rotonde bij Wittem. Als zodanig kan werk met werk gemaakt worden en biedt e.e.a. een win-win-situatie voor alle partijen. 31-8-2017 wordt dit voorstel nader besproken in een bilateraal overleg.
- 7) **Gracht Neubourg:** De gracht van het kasteel wordt gevoed door de Gulp. Door instorting stuw ontvangt de gracht en de vijver geen water meer met als gevolg dat de gracht droog is komen te staan. Indien dit te lang duurt kan dit grote nadelige gevolgen hebben voor kasteel Neubourg. Erik Keulers is op de hoogte van de stand van zaken hieromtrent. Gemeente vraagt of Waterschap bereid is om samen met Provincie rond de tafel te gaan met kasteel-eigenaar Dassen om tot een gezamenlijke oplossing te komen met als tweeledig doel het creëren van extra berging + aanleg vistrap enerzijds en oplossing voor gracht / kasteel anderzijds. Waterschap wil zich hierover beraden en komt op deze vraag terug.
- 8) **Groene Dam Slenaken:** Erik Keulers heeft een presentatie gehouden voor het College. Van de gemeente wordt een bijdrage gevraagd van €350.000 voor de diverse maatregelen. De gemeente heeft deze bijdrage via het GRP versleuteld en in de begrotingsvoorstellen meegenomen. De maatregelen in Slenaken worden via meedenktanks met omwonenden/belangstellenden verder uitgewerkt. Daarna zal een d.o. worden opgesteld en het vergunningstraject worden gestart.
- 9) **Voetpad Molenpad:** de gemeente wil het betreffende voetpad graag beter ontsluiten door de volledige lengte van het voetpad van een afdoende verharding te voorzien. Momenteel is slechts de helft daarvan van een verharding voorzien. Waterschap wenst graag een open verharding. Pedro zal het Waterschap een voorstel doen toekomen. Indien akkoord kan vervolgens het vergunningstraject worden doorlopen.

Tot slot maakt mevrouw van Wersch nog melding van het feit dat het Waterschap een stimuleringsregeling afkoppeling in Noord- en Midden-Limburg heeft ingevoerd. Via www.waterklaar.nl is deze regeling te raadplegen.

Afrondend worden de aanwezigen bedankt namens de bestuurders voor de prettige bijeenkomst en het constructieve overleg waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt. Daarnaast is gebleken dat partijen middels integrale aanpak van projecten tevens oog hebben voor de wateropgave en daarin elkaar ook behulpzaam kunnen en moeten zijn. Wethouder Franssen nodigt de aanwezigen uit voor een lunch in café Neubourgh.