

Verslag

Onderwerp: Omgevingswerkgroep Kessel

Plaats/datum bespreking: Kessel, 04-07-2017

Aanwezig vanuit waterschap: Marita Cals, Vivian van den Bosch, Govert Ramselaar, Wout de Fijter

1. Opening, doornemen agenda, actie- en besluitenlijst

Marita Cals heet iedereen welkom. Er is een aantal nieuwe deelnemers aanwezig. Er wordt daarom gestart met kennismaken. Belangrijkste onderwerpen van deze bijeenkomst:

- Deelname omgevingswerkgroep (OWG)
- Terugkoppeling gesprek Directoraat Generaal Ruimte en Water (DGRW) over scenario Uit de Waterwet
- Toelichten van de effecten van de alternatieven
- Ambtelijk conceptvoorstel voor Stuurgroep: voorkeursalternatief + verdere uitwerking scenario.

Marita geeft een korte toelichting op het ontstaan van de omgevingswerkgroep (OWG), de deelnemers, opzet en het doel ervan.

De OWG bestaat idealiter uit verschillende belanghebbenden. Denk aan bewoners, maar ook bedrijfsleven, natuurorganisaties, landbouw en verschillende overheden. Het is een werkgroep waarin op regelmatige basis informatie uitgewisseld wordt en dilemma's en vraagstukken besproken worden.

Om de werkvorm efficiënt te houden bestaat de groep uit 10 – 20 personen, die ongeveer 3 à 4 keer per jaar bijeenkomen tot en met de uitvoering van de dijkversterking. De focus van de werkgroep ligt op het niveau van het héle dijktraject, waarbij gevraagd wordt gebiedskennis in te brengen. Het kan gezien worden als een klankbordgroep waarin men wordt meegenomen in het proces, de voortgang, dilemma's en keuzes van een dijktraject.

Opmerking van de deelnemers is dat men er weinig voor voelt om deel te nemen aan de werkgroep wanneer de dijkversterking bij sectie 1 doorgaat. Een aantal mensen heeft aangegeven zich de volgende keer te laten vertegenwoordigen door het 'dijkengroepje'.

2. Terugblik en voortgang

De vorige bijeenkomst was op 18 april. Er is een verslag rondgestuurd. Hierop is gereageerd door

enkele deelnemers. Het verslag is aangepast en nogmaals meegestuurd. Er zijn geen aanvullende opmerkingen. Hierbij is het verslag vastgesteld.

Vorige keer was er nog geen nieuwe informatie beschikbaar over dijkhoogtes. We hebben afgelopen tijd nieuwe hydraulische berekeningen uitgevoerd, waardoor er nu een beter beeld is van de benodigde dijkhoogtes*. Daarnaast hebben we de ontwerpen geactualiseerd, nauwkeuriger gekeken naar ruimtebeslag en naar de aanwezigheid van kabels en leidingen en ook de ruimtelijke inpassing. Per tracé zijn de belangrijkste effecten bepaald.

* De getallen geven een indicatie aangezien de daadwerkelijke aanleghoogte van de dijk per locatie enkele decimeters kan variëren. Maaiveldhoogtes kunnen lokaal ook sterk variëren. De ontwerpen moeten nog verder uitgewerkt worden.

Terugkoppeling gesprek DGRW

Govert geeft een toelichting op het gesprek met DGRW. Er is geen verslag beschikbaar. Afsproken wordt dat bij volgende overleggen de agenda van het gesprek gedeeld wordt met deelnemers van de OWG (actie). Belangrijkste bespreekpunten:

- DGRW staat er neutraal tegenover. Kessel springt er wel bijzonder uit. Onderbouwing riep geen vragen op. Unaniem besluit vanuit de omgeving werd benadrukt. Duidelijk herleidbaar inspraakproces is van belang (hiervoor zijn meerdere opties mogelijk).
- De norm is vastgelegd in 4 bijlagen, deze dienen gewijzigd te worden waarbij 1 bijlage via een AMvB en de andere 3 bijlagen via een wijziging van de wet gewijzigd kunnen worden. Dit betekent dat de procedure uit de Waterwet halen zwaar is.
- Het is een politiek-bestuurlijke afweging vanuit de regio. Namens alle betrokken overheidspartijen dient een goed onderbouwd gedragen verzoek ingediend te worden vanuit het Waterschap aan de Minister van IenM. (Kortom: met de partners van de regio, alles formeel regelen, inhoudelijk alles op tafel en goed onderbouwen, bestuurders voorzien van benodigde informatie.)
- Tijdstip waarop dit het beste formeel geregeld kan worden, moet nog worden onderzocht, bijv. inwerking treden van Omgevingswet, evaluatie nieuwe normering Waterwet 2023 (meest logisch), nu.
- Procesaanpak en vervolgstappen. Opstellen benodigde beslisinformatie door de projectorganisatie voor een principebesluit door de stuurgroep van oktober 2017.
- Belangrijke vraag is: Wat gebeurt er met de kering wanneer deze uit de wet gaat?
- Totdat het geregeld is heeft het waterschap een Zorgplicht. Het is de vraag wat dat gaat inhouden.

3. Belangrijkste effecten per dijktraject

Vivian geeft een toelichting op de belangrijkste effecten van de verschillende alternatieven. Voor kaarten en afbeelding, zie sheets presentaties. De deelnemers worden van harte welkom geheten op de eerste omgevingswerkgroep van dijktraject Belfeld. De omgevingswerkgroepen zijn een vervolg op de "kanssessies" uit de voorverkenning en betreffen een extra schakel in het contact met de omgeving. Adriaan Berkhof zal de trekker zijn vanuit het omgevingsmanagement voor dit traject, Marita Cals is de eindverantwoordelijke vanuit het Waterschap Limburg. Ter kennismaking is de deelnemers gevraagd om zich kort voor te stellen en daarbij aan te geven welk belang zij hebben.

Effecten sectie 1

In deze sectie zijn er 2 alternatieven.

1A de groene lijn ter plaatse van de huidige kering, met 3 opties:

- 1A1: de weg kan blijven liggen en de dijk wordt aan de rivierzijde versterkt.
- 1A2: de weg komt op de dijk te liggen waardoor de dijk wat breder wordt. De dijk wordt aan de rivierzijde versterkt.
- 1A3: een constructie ter plaatse van de huidige kering. Constructie dient in plaats van 50 jaar

100 jaar toekomstbestendig te zijn in verband met de ondergrondse ingreep. De aanleghoogte is daardoor hoger.

1B de oranje lijn een stuk rivierwaarts.

De ontwerpen, dwarsdoorsnedes en belangrijkste effecten staan opgesomd in de PowerPointpresentatie. 1A1 wordt opgenomen als voorkeursalternatief voor deze sectie. Hiervoor is vanuit bewoners, maar ook andere partijen, géén draagvlak. Van de 4 mogelijkheden is 1A1 wel het minst erg. Verzoek vanuit de omgeving is om vooral door te gaan met scenario Uit de Waterwet; zeker met de huidige hoogtes.

Opmerkingen op sectie 1:

- Men is onaangenaam verrast door de hoogteopgave. De verwachting van de bewoners was dat het eerder omlaag zou gaan. De vraag die leeft: kan het nog hoger worden?
- Vraag van bewoner: is het met deze hoogte nog wel mogelijk om na sectie 1 aan te sluiten op de hoge grond? Dit is een goed aandachtspunt en wordt meegenomen.
- De aanleghoogte van een groene dijk houdt rekening met inklinking. Verwacht wordt dat de dijk nog 20 cm zakt gedurende de eerste paar jaar.

Effecten sectie 2

Er zijn 3 oplossingsrichtingen:

- 2A1 geen kering
- 2A2 een groene kering tot Haagweg 9 en gedeeltelijk een constructie
- 2A3 in zijn geheel een constructie.

De effecten van 2A2 en 2A3: in beide gevallen substantieel zichtverlies, afname winterbed, afname ruimtelijke kwaliteit en ruimtebeslag ter plaatse van de tuinen. Er staat bescherming van een aantal huizen tegenover. Hier is geen draagvlak voor vanuit de bewoners en andere overheden. De voorkeur gaat uit naar alternatief 2A1 (geen kering).

Concluderend

Op basis van de effecten en het draagvlak vanuit verschillende omgevingspartijen heeft het waterschap (met input van de andere overheden) een ambtelijk conceptvoorstel voor een voorkeursalternatief opgesteld. Het voorkeursalternatief in het scenario van een dijkversterking is

1A1 (buitenwaarts versterken van huidige kering) en 2A1 (geen kering). Dit voorstel wordt ingebracht in de stuurgroep. Daarnaast verzoeken we de stuurgroep een principebesluit te nemen over het wel of niet verder uitwerken van het scenario Uit de Waterwet. De stuurgroep wordt verzocht aan te geven welke beslisinformatie ze nodig hebben.

4. Proces tot aan VKA

- Stuurgroep 12 juli 2017: er wordt een ambtelijk conceptvoorstel voor een voorkeursalternatief ingebracht. De stuurgroep beoordeelt of alle beslisinformatie aanwezig is om 25 oktober een keuze te kunnen maken voor een voorkeursalternatief en een principebesluit te nemen over het scenario uit de Waterwet.
- Informatieavond op 19 september. De omgeving wordt geraadpleegd voordat de stuurgroep een keuze maakt in oktober. Tijdens deze bijeenkomst wordt alle informatie tot nu toe in een breder kader gedeeld (dorpsbreed). Voor de OWG zal de informatie niet nieuw of verrassend zijn. Mogelijk kan vanuit de deelnemers van de OWG ook een bijdrage in de vorm van een presentatie (of iets dergelijks) geleverd worden. (Actie: het Waterschap neemt contact op met Ton Lennaerts.)
- 25 oktober 2017 wordt de keuze van het voorkeursalternatief gemaakt.
- De volgende OWG zal na de stuurgroep van 25 oktober zijn.
- Daarna start normaliter de planuitwerkingsfase, waarbij het voorkeursalternatief verder wordt uitgewerkt en wordt opgenomen in het projectplan Waterwet.

Overige vragen:

- Bezoek vanuit DGRW aan Kessel gaat lukken en is in voorbereiding. Zodra er meer duidelijkheid is over de datum, neemt Marita contact op met het dijkengroepje om het programma door te spreken.
- Het dijkengroepje heeft contact met de fractie waterbelang (algemeen bestuur Waterschap Limburg: waaronder Fred Bongers en Marc Breugelmans). Er volgt een gebiedsbezoek. Marita verzoekt ons hierover op de hoogte te houden zodat wij de bestuurders van actuele informatie kunnen voorzien.

5. Afsluiting, evaluatie en rondvraag

Uitkomsten van stuurgroep 12 juli worden per mail door Marita teruggekoppeld aan Ton Lennaerts.

Rondvraag:

Er zijn veel vragen over de dijkhoogtes en de relatie met de normering. De volgende keer geven we extra toelichting over de totstandkoming van dijkhoogtes.

Ga door met het *uitwerken* van scenario uit de Waterwet (dus niet het *verkennen* van het scenario).

ACTIELIJST

Nr. Actie Wie Tijd

- 1 Terugkoppeling Stuurgroep 12 juli aan dijkengroepje Marita Gereed
- 2 Nadere invulling informatieavond en bijdrage OWG. Het Waterschap neemt contact op met Ton Lennaerts. Vivian/Ton Jul/aug
- 3 Bezoek DGRW afstemmen met dijkengroepje Marita Sep
- 4 Gevolgen t.b.v. inpassing aansluiting hoge grond o.b.v. de nieuwe dijkhoogte Michelle Aug
- 5 PowerPointpresentatie z.s.m. doorsturen aan leden van OWG Vivian Gereed

6 Bij volgende overleggen met DGRW agenda van het gesprek delen met deelnemers van de OWG
Marita