

Planning werkzaamheden riooltransportleiding

Week 22-24 (26 mei - 13 juni)

Vorbereidende werkzaamheden fase 1

- Inrichten werkterrein aan de Wijnaardenweg
 - Lassen en testen van de nieuwe riooltransportleiding
-

Week 25-26 (16 juni - 27 juni)

Realisatie fase 1: nieuwe leiding

- Uitvoeren van de gestuurde boring vanuit de Dorpsstraat
 - Het intrekken van de nieuwe riooltransportleiding
 - Opruimen en herstellen van het werkterrein
-

Week 34 (18 augustus - 22 augustus)

Vorbereidende werkzaamheden fase 2

- Inrichten werkterrein aan de Dorpsstraat
 - Voorbereiden inbouw nieuwe leiding
 - Aanleg tijdelijke pompinstallatie Arixweg-Groeneweg
-

Week 35 - 39 (25 augustus - 26 september)

Realisatie fase 2: inbedrijfname nieuwe riooltransportleiding en verwijderen oude riooltransportleiding

- Inbouwen nieuwe GVK putten aan de Groeneweg
- Beproeven van de nieuwe riooltransportleiding
- Aansluiten van de nieuwe riooltransportleiding
- Verwijderen van de oude riooltransportleiding aan de Dorpsstraat (buiten de huidige dijk)
- Opruimen en herstellen van het werkterrein