

Voorjaars rapportage

2020

in één

oogopslag

Wat heeft het gekost?

Programmatotaal	Begroting	Realisatie	Prognose	Bijstelling
Hoogwaterbescherming Maas: waterveiligheid	2.496.600	1.291.763	1.796.600	-700.000
Zuiveren en waterketen	337.000	-37.816	337.000	-
Waterkwaliteit	900.000	187.090	900.000	-
Klimaatadaptatie regionaal Systeem	13.129.000	1.419.172	13.982.600	853.600
Crisisbeheersing	471.200	290.403	471.200	-
Bestuur en organisatie	58.894.700	17.779.824	59.179.300	284.600
Netto kosten (*)	76.228.500	20.930.437	76.666.700	438.200

(* excl kosten en doorberekende kosten en bijdrage aan WBL en BsGW)

met de omgeving,
voor de omgeving



19



2



0

Het Programma Dijkversterkingen Maaswerken ligt op schema. De bestuursopdracht door de provincie Limburg leidt echter wel tot efficiëncyverlies en vertraging voor o.a. het afronden van de planuitwerkingen Belfeld en Nieuw Bergen en de Willem Alexander haven in Roermond. Realisatie is haalbaar voor het einde van het jaar of in ieder geval met een vertraging van minder dan 6 maanden.



11




3



0

De werkzaamheden binnen dit programma liggen op schema met uitzondering van de werkzaamheden van de stuurgroep waterketen, de uitvoering van de stimuleringsregeling afkoppeling private terreinen en het in beeld brengen van de toestand van de gemeentelijke overstorten. Realisatie is haalbaar voor het einde van het jaar of in ieder geval met een vertraging van minder dan 6 maanden.



9



3



0

Dit programma ligt in 2020 op schema, met uitzondering van de aanpak van diffuse emissies van derden, het actuele beeld van de toestand van de gemeentelijke overstorten, de impuls die we i.v.m. het halen van de KRW-doelstellingen aan het buitenland, de gemeenten en de landbouw willen geven. Realisatie is haalbaar voor het einde van het jaar of in ieder geval met een vertraging van minder dan 6 maanden.



49




4



0

Dit programma ligt op schema met uitzondering van één onderdeel van de kwaliteitscriteria VTH, de wateroverlastmaatregel in Meerssen, de start van de pilots voor subinfiltratie en de actualisatie van het droogtebestrijdingsplan. Realisatie is haalbaar voor het einde van het jaar of in ieder geval met een vertraging van minder dan 6 maanden.



6



0



0

Het programma verloopt volgens planning. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk in de lijn uitgevoerd. Ingezet is op een verdere professionalisering van de crisisorganisatie. Realisatie verwacht volgens begroting.



17



3



0

Het programma verloopt volgens planning, met uitzondering van de invordering van belastingen, de werkzaamheden voor de blue deal en de invoering van de omgevingswet. De aanslagoplegging 2020 door de BsGW heeft conform planning plaatsgevonden. Realisatie is haalbaar voor het einde van het jaar of in ieder geval met een vertraging van minder dan 6 maanden

Voor meer informatie zie
'Voorjaarsrapportage 2020'
<https://www.waterschaplimburg.nl/overons/feiten-cijfers/begrotingen/begroting-1/>

Alleen samen
krijgen we corona
onder controle