

Nieuwsbrief Dijkversterking Mook, Afferden en Bergen - Aijen



Waterschap Limburg

Waterschap Limburg zorgt in de Provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. We hebben de taak om u te beschermen tegen hoogwater, samen met de gemeenten, de provincie en het Rijk. Dat doen we door de dijken te verhogen en te versterken waar dat nodig is. Want veiligheid is belangrijk en deze taak nemen we zeer serieus.

In de afgelopen periode heeft het waterschap de werkzaamheden voor de dijkversterkingen Mook, Afferden en Bergen - Aijen aanbesteed. De aannemer is bekend. Wij willen u dan ook informeren over de stand van zaken en de verdere planning van de werkzaamheden. Ondertussen loopt de formele procedure om te komen tot een onherroepelijk projectplan ook door. Deze twee sporen lopen naast elkaar.

Aannemerscombinatie dijkversterking bekend

Op 30 maart 2017 heeft het Waterschap Limburg opdracht verleend aan de aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers - F.P.H. Ploegmakers - van de Wetering Cultuurtechniek. De combinatie zal onder de naam Dijkencombi de dijkversterking voor de dijkkringen Mook, Afferden en Bergen - Aijen uitvoeren.

Voor deze dijkversterkingsprojecten werkt het waterschap met een contractvorm, waarbij de opdrachtnemer niet alleen het werk uitvoert maar ook verantwoordelijk is voor de uitwerking van het ontwerp. De aannemer staat nu dus aan de lat om het uitvoeringsontwerp op te stellen. Hierbij heeft het waterschap kaders opgesteld waarbinnen verdere detaillering moet plaatsvinden. Ook worden de werkzaamheden van de aannemer door het waterschap getoetst op correctheid en volledigheid.

Bij de uitwerking van het ontwerp krijgt de aannemer de uitdaging mee om een aantal innovatieve kansen te onderzoeken. Het waterschap heeft de ambitie om, door toepassing van innovatieve technieken en oplossingen, een dijkontwerp te realiseren dat ruimtelijk goed wordt ingepast, gepaard gaat met minder hinderbeleving voor de omgeving en waarbij versnellingen in de uitvoering worden gerealiseerd.



Bergen - Aijen

Stand van zaken dijkkring Mook

Het projectplan voor dijkkring Mook heeft van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 ter inzage gelegen. Op het projectplan zijn 7 beroepen binnengekomen. Op 22 mei 2017 worden deze beroepen bij de Raad van State behandeld. Uitspraak door de Raad van State wordt nog voor de zomer verwacht.

De gemeente Mook is inmiddels begonnen met de uitvoering van de herinrichting van het Raadhuisplein en omgeving. Tussen het waterschap en gemeente zijn afspraken gemaakt om de werkzaamheden van de herinrichting en de dijkversterking op elkaar af te stemmen. Ter plaatse van de te versterken kademuur wordt de herinrichting uitgevoerd, nadat de aannemer de overige werkzaamheden aan de dijk heeft afgerond. Hiermee wordt voorkomen dat schade ontstaat aan nieuwe materialen die gebruikt worden bij de herinrichting van het gebied aan de voorzijde van de kerk.

Planning Werkzaamheden

De aannemer werkt de komende maanden het ontwerp verder uit. Daarbij zal ook afstemming plaats vinden met de omgeving /aanwonenden. Het doel hiervan is om aanvullende informatie te verzamelen, zodat de aannemer een uitvoeringsontwerp kan maken dat zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving. Het uitvoeringsontwerp wordt, samen met de planning van de werkzaamheden, aan de omgeving gepresenteerd. Hiervoor organiseren het waterschap en de aannemer nog een informatiebijeenkomst. Ook komen dan beperking van omgevingshinder, mogelijkheden tot versnelling van de uitvoering en toepassing van alternatieve technische oplossingen aan bod.

De daadwerkelijke start van werkzaamheden vindt plaats na de zomervakantie van 2017.

Wanneer dit precies zal zijn, is nog niet bekend. Het hangt ook af van het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen en de beschikbaarheid van de benodigde gronden. In eerste instantie worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het verleggen van kabels en leidingen. Naar verwachting worden er in 2017 geen grootschalige werkzaamheden aan de waterkeringen zelf meer opgestart. De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd in 2018. De oplevering van het gehele werk is medio 2019 voorzien.



Afferden

Stand van zaken dijkkring Afferden en Bergen - Aijen

Het waterschap en de gemeente Bergen voeren al enige tijd overleg over de wijze van compensatie van verlies aan ruimtelijke kwaliteit. Dit heeft ertoe geleid dat gemeente Bergen de omgevingsvergunningen voor Afferden en Bergen - Aijen nog niet heeft verleend. Als gevolg daarvan zijn de projectplannen Afferden en Bergen - Aijen nog niet voor de tweede keer ter inzage gelegd. Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg hebben beide projectplannen op 3 januari 2017 goedgekeurd. Naar verwachting worden beide projectplannen en de omgevingsvergunningen rond juni 2017 gepubliceerd. Voor belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend staat de mogelijkheid tot beroep open. Het waterschap informeert de belanghebbenden over deze ter inzage legging.

De gemeente Bergen heeft bij het waterschap een verzoek ingediend om voor het dijktraject Hengeland, onderdeel van dijkkring Afferden, een innovatieve maatwerkoplossing te onderzoeken.

Indien maatwerk mogelijk is, zal het waterschap daar bij de nadere uitwerking rekening mee houden. Dit past ook bij de ambitie om, door toepassing van innovatieve technieken en oplossingen, een dijkontwerp te realiseren dat ruimtelijk goed wordt ingepast. In mei worden de resultaten van het onderzoek met het waterschap besproken. Het is hierbij van belang dat een voorstel past binnen de kaders van het goedgekeurde projectplan voor Afferden. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over een maatwerkoplossing, dan worden de werkzaamheden conform het projectplan uitgevoerd.

Meer weten?

Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens van Waterschap Limburg via 077 - 3891 111 of via dijkversterking @waterschaplimburg.nl