

Aanpak Wateroverlast Gulpdal

Overzicht reeds uitgevoerde maatregelen

Bestuurlijk Overleg 6 maart 2020 – bijlage 3

1. Inleiding

In het bestuurlijk overleg van 7 juni 2017 is opdracht verstrekt voor het uitvoeren van maatregelen om de kans op wateroverlast in Slenaken en het Gulpdal te verminderen. De aanleiding hiervoor was de flashflood die in juli 2012 in het Gulpdal heeft plaatsgevonden en met name in Slenaken wateroverlast en schade heeft veroorzaakt.

Deze opdracht resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) die op 23 oktober 2018 is ondertekend. Het maatregelenpakket behorende bij de getekende Samenwerkingsovereenkomst van 2018 bestaat uit een pakket van 14 maatregelen.

Bijgaand het overzicht van de reeds gerealiseerde maatregelen.

2. Reeds gerealiseerde maatregelen

1. Onderhoud rondom de brug (m.n. sediment) Waterschap 2018 -> is reeds uitgevoerd.
Verwijderen bosschages rondom de brug Waterschap 2018 -> is reeds uitgevoerd.
Tevens is er een gezamenlijk beheer en onderhoudsplan opgesteld door Staatsbosbeheer, gemeente Gulpen-Wittem en Waterschap Limburg -> implementatie in regulier werkprogramma opnemen.
2. Kade Broekermolen Waterschap 2018-2019 -> is reeds uitgevoerd.
3. Doorsteek Beutenaken Waterschap 2019-2020 -> is vervallen voor wateropgave, is in aangepaste vorm uitgevoerd als maatwerk bij bewoners.
4. Verruwing dalhelling Slenaken & Omvormen hoogstamboomgaard Staatsbosbeheer 2018-2021 -> grotendeels uitgevoerd.
5. Verruwing dalhelling Roebelsbosch Staatsbosbeheer 2018-2021 -> uitgevoerd.
6. Verruwing dalhelling Heijenratherweg Staatsbosbeheer 2018-2021-> uitgevoerd.

