

## Verslag

van Kim Baeten  
onderwerp BO aanpak wateroverlast in het Gulpdal  
datum 17 juni 2019  
plaats Provinciehuis  
zaaknr. 2019-Z4632  
documentnr. 2019-D55625  
aanwezig dhr. Last, dhr. van de Rijdt, de heer Mackus, mevr. Van Wersch

afwezig

### Verslag aanpak wateroverlast in het Gulpdal

#### Mededelingen

Bestuurders hebben de memo gelezen, presentatie van de stand van zaken wordt gegeven. SOK gaat uit van uitvoering uiterlijk 2022.

#### De stuurgroep heeft beslispunten bekrachtigd:

1. De bestuurlijke uitgangspunten en keuze(s) te (her)bevestigen van de SOK Gulpdal van 23 oktober 2018. Dit ten einde straks vertraging te voorkomen in de realisatiefase ten gevolge van toetsing aan nieuw beleid, opstarten projecten in Water in Balans en PIO;
2. Bij uitvoering SOK-Gulpdal versneld op zoek te gaan naar integratie van doelen en middelen van SOK-maatregelen met PIO-projectdoelen en middelen. Raakvlakken van SOK-maatregelenpakket met PIO versneld uitwerken. Koppelkansen benutten wanneer ze **niet leiden tot vertraging in uitvoering**;
3. Financiële kosten/baten van het maatregelenpakket mag afwijken van WiB-benadering omdat de financiering in de SOK is gegarandeerd. De keuze om deze 14 maatregelen uit te voeren staat daarmee niet er discussie. Het beoogde resultaat draagt bij aan WiB.

#### De stuurgroep heeft besloten:

1. de Voorlopige Ontwerpen (VO's) door projectgroep te laten uitwerken tot Definitieve Ontwerpen (DO's);
2. de DO's door projectgroep in procedure te laten brengen via een of meerdere projectplannen Waterwet (Wtw) waarbij een knip wordt gemaakt in twee pakketten (A en B)
3. de effecten van de Belgische maatregelen door projectgroep verder uit te laten werken (kwalificeren en/of kwantificeren). De uitkomsten worden meegewogen bij de vaststelling van retentiemaatregel Slenaken, mits tijdig beschikbaar. De planning van de uitvoering van de maatregelen zoals die is opgenomen in de SOK wordt aangehouden.



**Inloopbijeenkomst**

- 2 bijeenkomsten: één op 2 juli en één na de zomervakantie voor de procedure/zienswijze september

**Vervolg**

- oktober – november 2019 in procedure brengen van projectplan(nen) waterwet
- MER notitie

**Vervolgafpraak Bestuurlijk overleg**

- 3 oktober om 13.00 uur -> onder voorbehoud (als er afwijking plaatsvindt op de definitieve ontwerpen plaatsvindt)