

concept verslag

van	
onderwerp	Projectgroep Gulpdal
datum	23 mei 2018
tijdstip	10.00 uur
locatie	227
zaaknr.	2017-Z9343
documentnr.	2018-D149805
genodigden	..

1. Opening
Welkom.

pent overleg en licht kort organisatie ontwikkeling toe.
2. Grove tijdpad
 - Er zijn nog enkele weken nodig om te komen tot het rekenmodel dat is aangepast aan de Gulp. De beantwoording van deze hydrologische vraagstukken en het inrichten van het rekenmodel zijn nodig om de effecten van de 14 maatregelen in detail en cijfermatig inzichtelijk te maken. Verzoek om ook het Belgische deel hier zoveel mogelijk in mee te nemen.
 - We kunnen optimalisaties doorvoeren op de 14 maatregelen.
 - Vervolgens wordt het plan van aanpak opgesteld voor het totale pakket aan maatregelen. Dit wordt besproken in de projectgroep.
 - Procedure:
MER aanmeldnotitie of een MER procedureplan
3. WOB zaken

Recente bomenkap van december 2018. Overleg in maart 2018. Geen documenten beschikbaar. Niet vergunningplicht. Wel meldingsplicht. Wet Natura 2000. Er komt een handhavingverzoek om te herplanten.
4. Zijn er (no-regret) activiteiten die we naar voren kunnen halen, bv. direct langs de Gulp?
 - NIET doen. Wel in optimalisatie bij de 14 maatregelen meenemen of vanuit het oogpunt veiligheid doen.
5. Kunnen we zwaluwstaarten met lopende ontwikkelingen en andere projecten (POP-3 en NPL) voor Gulpdal, (inhoudelijk, communicatief)?
 - onderdelen in samenhang, niet in beton, mogelijk uitbreiden met aanvullende maatregelen, ook uit te wisselen voor andere maatregelen 5.
 - Een concrete situatie betreft het zijdal Klingendael. Arc – SBB willen (her)inrichten en vragen zich af wat te doen met WL grasbanen.

- Verder worden oriënterende gesprekken gevoerd in Vlaanderen en Wallonië m.b.t. maatregelen

6. Wat is de stand van zaken samenwerking op stroomgebiedsniveau Gulpdal?
SOK / Samenwerkingsovereenkomst
Jurist heeft een concept opgesteld. Dit concept wordt aan projectpartners rondgestuurd eind van de week.
7. Heeft het vertrek van _____ onsequenties voor bestuurlijke voortgang
grensoverschrijdende regionale samenwerking?
Mogelijk vertraging. _____ voor water en internationale samenwerking.
_____ voor duurzaamheid.
8. Doorontwikkeling plannen
volgende projectgroep plan van aanpak bespreken (inhoud + proces)
9. Frequentie projectgroep
4 wekelijks
vervolgoverleg op woensdag 20 juni 2018 van 10.00 – 12.00 uur in Roermond
10. Rondvraag

Actielijst:

- Termen/indeling van de powerpoint 14 maatregelen aanpassen.
- Doorkijk naar 2e projectgroep: risicosessie (o.a. vraag/antwoord)
- WOB meldingsplicht bij Provincie bomenkap
- Provincie _____ om de tafel met _____
- Bestuursbesluit wL doorsturen aan partners
- Doorplannen van overleggen PG
- Concept samenwerkingsovereenkomst eind van de week doorsturen